

ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии для оценки и обсуждения проектов
и предложений по благоустройству территорий
городского округа Богданович по обеспечению реализаций муниципальной
программы «Формирование современной городской среды на территории
городского округа Богданович на 2018-2024 годы»

03.11.2021

№ 10

г. Богданович

Заседание в режиме видеоконференцсвязи

Председатель комиссии: Мартьянов П.А.

Заместитель председателя комиссии: Бабова С.В.

Секретарь: Куликова Н.А.

Присутствовали: Гринберг Ю.А., Корионов В.Г., Лютова А.А., Петелин С.А., Потоцкий В.А., Привалова И.А., Серебренникова Ю.А., Стюрц А.В., Тришевский В.Д., Уткова О.В.

Приглашенные: директор МБУК «Парк культуры и отдыха ГО Богданович» Бубенцова М.Ю., заместитель главы администрации ГО Богданович Туманов Д.В.

Отсутствовали: Алешкин А.В., Буслаев А.С., Бубенщиков А.В., Галимов В.М., Гвоздев Л.Н., Новохатский А.В., Пименова Н.В., Утусикова Ж.А., Сенкевич К.А., Черданцев Д.В., Чижов А.Г., Щипачева Н.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Информация о текущем состоянии дел и ходе реализации проектов благоустройства на территории городского округа Богданович в 2021 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы», утверждённой постановлением главы городского округа Богданович от 09.11.2017 №2215 (в ред. от 08.09.2021 №1203) - докладчик Бабова С.В.

2. Утверждение ежемесячного отчета о реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» на 2021 год - докладчик Бабова С.В.

ВОПРОС 1.

СЛУШАЛИ: Заместителя председателя, заместителя начальника МКУ ГО Богданович «Управление муниципального заказчика» по вопросам формирования современной городской среды Бабову С.В.

По реализации мероприятий комплексного благоустройства общественной территории «Комплексное благоустройство Парка культуры и отдыха городского округа Богданович по ул. Парковая, д. 10» (2 этап).

На сегодняшний день в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» по данному объекту в полном объеме выполнены работы по демонтажу старого оборудования и покрытий, сносу деревьев, замещению грунта до проектных отметок и вертикальной планировки, уложены

подстилающие слои под покрытия, прокладке кабельных линий под наружное освещение, по установке закладных деталей, опор и светильников, установке спортивного оборудования, устройству травмабезопасного покрытия из резиновой крошки, установке бортовых камней, устройству покрытий из газонной решетки, асфальтированию площадок и тротуаров, обустройству площадки «Скейт-парка», укладке тротуарной плитки, устройству газонов.

Поставщиками отгружено малых архитектурных форм на сумму 29 млн. рублей (100%). На сегодняшний день идет сборка последнего элемента МАФ – «Ротонда» (2,7 млн. руб.).

Осталось выполнить следующие работы: кирпичную кладку арт-объекта «Стена Времени» (выполнено на 96 %), высадить 23 дерева (деревья с закрытой корневой системой, можно высаживать при минусовой температуре), установить 4 опоры освещения на 3 этапе (освещение 3 этапа входит в работы на 2021 год), уложить 33 бетонных плит под административное здание на 3 этапе.

Финансирование работ с учетом межбюджетных трансфертов по проекту победителей Всероссийского конкурса и внебюджетных средств составляет 138 млн. рублей (44 100 тыс. руб. - субсидии областной бюджет, 70 000 тыс. руб. - межбюджетные трансферты областной бюджет, 12 000 тыс. руб. местный бюджет, 12 000 тыс. руб. внебюджетные источники).

29 марта 2021 года по результатам аукциона заключен муниципальный контракт с ООО «Швабе-Урал» стоимость контракта составила 150 610,2 тыс. рублей.

На 03.11.2021 оплачено 86,5 млн. рублей (75%), выполнено работ на сумму 108 млн. рублей (94%).

Для проверки подрядчиком представлены акты выполненных работ КС-2 на сумму 21 млн. рублей.

30 сентября 2021 года сроки по муниципальному контракту завершены, завершение работ по объекту планируется до 10 ноября.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 13, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

ВОПРОС 2.

СЛУШАЛИ: Заместителя председателя, заместителя начальника МКУ ГО Богданович «Управление муниципального заказчика» по вопросам формирования современной городской среды Бабову С.В.

Для внесения отчетности в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства требуется ежемесячное утверждение отчета о реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» на 2021 год.

В отчете за октябрь 2021 года указано, что на сегодняшний день на территории городского округа Богданович:

1. Законтрактован один контракт - на выполнение работ по объекту «Комплексное благоустройство Парка культуры и отдыха городского округа Богданович по ул. Парковая, д. 10» (2,3 этап), размер субсидии из областного бюджета составляет 44,1 млн. руб., из местного - 0,9 млн. руб.

На сегодняшний день подрядной организацией ООО «ШВАБЕ-УРАЛ» выполнено и оплачено работ на сумму 30 435 748 (тридцать миллионов четыреста тридцать пять тысяч семьсот сорок восемь) рублей 91 копейка.

2. Проведено 118 (в октябре 7) мероприятий (приложение к протоколу прочего вовлечения – культурно-массовые мероприятия, в том числе в рамках проекта ФКГС на ранее благоустроенных или планируемых к благоустройству в дальнейшем территориях, и один факт трудового участия – уборка трудоустроенной молодежью ЦМПИИ и воспитанниками клуба «ЖКХ-Юниор» улиц и общественных пространств благоустроенных и планируемых к благоустройству.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 13, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению и рекомендовать руководителю подрядной организации Плехову Е.В.
2. Завершить все работы по объекту и подготовить площадку к открытию.
3. Ежемесячный отчет (за октябрь 2021 г.) о реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» на 2021 год» утвердить.

В ходе заседания общественной комиссии представлена документация и наглядные материалы:

1. Ежемесячный отчет (за октябрь 2021 г.) о реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» на 2021 год.

Председатель комиссии



П.А. Мартьянов

Заместитель председателя комиссии



С.В. Бабова

Секретарь комиссии



Н.А. Куликова

Сентябрь: (111 фактов прочего + 15 трудового)

Октябрь:

Прочего: 7 фактов

№ п/п	Дата проведения мероприятия	Название мероприятия	Возраст участников	Количество участников
1	05.10.2021	Встреча по благоустройству парка мясокомбината		15
2	09.10.2021	Сельскохозяйственная ярмарка у СК «Колорит»		74
3	09.10.2021	Игровая программа «Путешествие в страну сказок» в сквере Маргелова		157
4	09.10.2021	Дизайн-игра в рамках проекта «Благоустройство парка мясокомбината»		25
5	10.10.2021	Игровая программа «Осенние игры» на Аллее Дружбы	до 14 лет	150
6	17.10.2021	Экстремальные соревнования на трюковых самокатах и велосипедах ВМХ в скейт-парке у СК «Колорит»		9
7	21.10.2021	«Мы за Мир» в парке Победы		34
Итого:		7 мероприятий		464

Трудового: 1 факт

1	12.10.2021	Уборка трудоустроенной молодежью ЦМП и воспитанниками клуба «ЖКХ-Юниор» улиц и общественных пространств благоустроенных и планируемых к благоустройству		6
Итого:		1 мероприятие		6

Итого: (118 фактов прочего + 16 трудового)