

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания общественной комиссии для оценки и обсуждения проектов**  
**и предложений по благоустройству территорий**  
**городского округа Богданович по обеспечению реализаций муниципальной**  
**программы «Формирование современной городской среды на территории**  
**городского округа Богданович на 2018-2024 годы»**

---

30.11.2020

№ 13

г. Богданович

Заседание в режиме видеоконференцсвязи

**Председатель комиссии:** Мартьянов П.А.

**Заместитель председателя комиссии:** Бабова С.В.

**Секретарь:** Осинцева Е.А.

**Присутствовали:** Алешкин А.В., Бубенщиков А.В., Буслаев А.С., Головина А.А., Гринберг Ю.А., Гвоздев Л.Н., Лютова А.А., Петелин С.А., Потockий В.А., Привалова И.А., Серебренникова Ю.А., Стюрц А.В., Тришевский В.Д., Уткова О.В., Черданцев Д.В., Чижов А.Г., Щипачева Н.А.

**Приглашенные:** корреспондент газеты «Народное Слово», Телевидение Богдановича.

**Отсутствовали:** Галимов В.М., Новохатский А.В., Пименова Н.В., Сенкевич К.А., Утусикова Ж.А.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Информация о текущем состоянии дел и ходе реализации проектов благоустройства на территории городского округа Богданович в 2020 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы», утверждённой постановлением главы городского округа Богданович от 09.11.2017 № 2215 (в ред. от 27.05.2020 № 665) – докладчик Бабова С.В.

2. Утверждение ежемесячного отчета о реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» на 2020 год - докладчик Бабова С.В.

**ВОПРОС 1.**

**СЛУШАЛИ:** Заместителя председателя, заместителя начальника МКУ ГО Богданович «Управление муниципального заказчика» по вопросам формирования современной городской среды Бабову С.В.

В связи с окончанием работ и на основании распоряжения главы городского округа Богданович от 28.10.2020 № 197-р «О создании комиссии по приемке выполненных работ на объекте «Комплексное благоустройство Парка культуры и отдыха городского округа Богданович по ул. Парковая, д. 10» (1 этап), выполненного в 2020 году в рамках реализаций муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 10.11.2020 была осуществлена приемка выполненных работ объекта «Комплексное благоустройство Парка культуры и отдыха городского округа Богданович по ул. Парковая, д. 10» (1 этап).

**По объекту:**

1. Работы по благоустройству производились в соответствии с муниципальными контрактами:

- № 0862300041820000059 от 28.04.2020 «На выполнение работ по объекту «Комплексное благоустройство Парка культуры и отдыха городского округа Богданович по ул. Парковая, д.10» 1 этап;

- № 0862300041820000097 от 08.06.2020 «На поставку и монтаж сцены в рамках выполнения работ по объекту «Комплексное благоустройство Парка культуры и отдыха городского округа Богданович по ул. Парковая, д.10 (1 этап)»;

- № 24/07/2020 от 23.07.2020 «На выполнение работ по устройству земляного полотна объекта «Комплексное благоустройство Парка культуры и отдыха городского округа Богданович» ул. Парковая, д.10 (1 этап)» (участок 1 выполнения строительно-монтажных работ в 2020 году);

- № 25/07/2020 от 23.07.2020 «На выполнение работ по устройству земляного полотна объекта «Комплексное благоустройство Парка культуры и отдыха городского округа Богданович» ул. Парковая, д.10 (1 этап)» (участок 2 выполнения строительно-монтажных работ в 2020 году);

- № 49ДОГ- ПО от 19.08.2020 «На поставку батута в рамках выполнения работ по объекту «Комплексное благоустройство Парка культуры и отдыха городского округа Богданович по ул. Парковая, д.10 (1 этап)».

2. В комплексном благоустройстве принимали участие следующие организации:

2.1. по поставке оборудования:

- общество с ограниченной ответственностью «СТК», г. Москва, переулок Бутиковский, дом 7 этаж 1, пом. I, ком. 28а, ИНН 7704496010;

- ИП Мороков Олег Юрьевич, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.53, офис 216, ИНН 720210083446.

2.2. по выполнению строительно-монтажных работ:

- общество с ограниченной ответственностью «PCY-12», г. Екатеринбург, ул. Уральская, д.46, кв.86, ИНН 6670465676.

3. Проектно-сметная документация на комплексное благоустройство разработана обществом с ограниченной ответственностью «Нео Консалтинг Групп», г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д.73А, офис 309, ИНН 6671202648:

- муниципальный контракт № 0862300041819000185 от 26.08.2019 «На оказание услуги по разработке проектной сметной документации «Комплексное благоустройство Парка культуры и отдыха городского округа Богданович по ул. Парковая д.10 в г. Богданович Свердловской области»;

- муниципальный контракт от 05.02.2020 № 007/20-ПИР «На доработку видеоролика 3Д модели Парка культуры и отдыха городского округа Богданович».

4. Исходные данные для проектирования выданы администрацией городского округа Богданович.

5. Проектно-сметная документация утверждена постановлением главы ГО Богданович от 06.02.2020 № 200.

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки 28.04.2020 – 09.11.2020 г.

7. Основные показатели мощности:

Показатели (мощность)	единицы измерений	По проекту		Фактически	
		общая с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди
Плиточное покрытие (серое)	м2	1338	1338	1338	1338
Плиточное покрытие (цветное)	м2	671	671	671	671
Асфальтовое покрытие	м2	1859	1859	1859	671
Резиновое покрытие	м2	1819	1819	1819	1819
Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300)	м.п.	2042	2042	2042	2042
Песочница	м2	190	190	190	190
Газонное покрытие	м2	3819,6	3819,6	3819,6	3819,6
Сенсорный сад	м2	73,2	73,2	73,2	73,2
Цветники	м2	75	75	75	75
МФ 6065 Урна круглая	шт	23	23	23	23
МФ 6066 Вставка в урну	шт	23	23	23	23
МФ 6061 Урна деревянная на ж/б основании	шт	6	6	6	6
МФ 6066 Вставка в урну	шт	6	6	6	6
Парковая скамья №120 (1*1*0,4)	шт	17	17	17	17
Парковая скамья №116 (3*1,5)	шт	3	3	3	3
МФ 1.50 Лавочка Сити	шт	6	6	6	6
МФ 1.09 Лавочка Стрит (2000*600*840)	шт	6	6	6	6
Скамья «Конструктор 2»	шт	3	3	3	3
Уличная урна бетонная «Киль»	шт	3	3	3	3
004188 Шарик в лабиринте	шт	1	1	1	1
4330 Домик-беседка	шт	1	1	1	1
4152 Качели на металлических стойках с оцинкованной балкой «Гнездо» Пластиковое	шт	1	1	1	1
5128 Детский игровой комплекс	шт	1	1	1	1
4449 Звездолет	шт	1	1	1	1
Колосок Юниор ELE 400158	шт	1	1	1	1
4401 Луноход с прицепом	шт	1	1	1	1
4327 Дерево знаний	шт	1	1	1	1
Информационный стенд	шт	2	2	2	2
Альдебаран GXU941012-3717	шт	1	1	1	1
Мульти вертушка чаша ELE400062*3717	шт	1	1	1	1
ДИО 2.31.01 Прутик игровой (450*450*1690)	шт	2	2	2	2
ДИО 1.311.01 Качели гнездо на двух столбах нерж	шт	1	1	1	1
ДИО 2.32.01 Карусель платформа с шарами нерж.	шт	1	1	1	1
ДИО 2.401.11 Карусель веревочная с платформой цинк	шт	1	1	1	1
ДИП 2.26.11 Подвесная карусель цинк	шт	1	1	1	1
Качели «Пять дорог» металл, М97801-3517	шт	1	1	1	1
ДИО 2.42.11 Карусель Эко с 2 сиденьями	шт	1	1	1	1

ДП 4.130 Комплекс из бревен с горкой нержавеющей из двух башен1	шт	1	1	1	1
ДП 5.18. Качели из каната на бревнах	шт	1	1	1	1
NRO 876-1001 Канатная дорога	шт	1	1	1	1
ТРРЗ 0108 Батут	шт	1	1	1	1
Велопарковка VELO-5	шт	2	2	2	2
ДИО 3.690.11 Балансир Жучки	шт	1	1	1	1
ДИО 4.693.01 Качалка на пружинке Пчелка нерж	шт	1	1	1	1
ДИО 4.691.01 Качалка на пружинке Улитка нерж.	шт	1	1	1	1
NRJ 524-0801 Песочный экскаватор	шт	1	1	1	1
Навес BLOOM арт. ПР 007 (2,75м*2,75м*3м)	шт	2	2	2	2
Напольные фигуры шахматные гигантские h 63	комп.	2	2	2	2
Навес для парка	шт	2	2	2	2
Сценический комплекс 12 м*6 м (с учетом порталов под экран)	шт	1	1	1	1
Ель сизая	шт	8	8	8	8
Сосна обыкновенная	шт	6	6	6	6
Лиственница сибирская	шт	10	10	10	10
Яблоня лесная	шт	12	12	12	12
Липа разнолистная	шт	6	6	6	6
Клен остролистный	шт	9	9	9	9
Береза бородавчатая	шт	6	6	6	6
Кизильник	шт	40	40	40	40
Дерен сибирский белый	шт	20	20	20	20
Пузыреплодник клинолистный	шт	10	10	10	10
Сирень	шт	18	18	18	18
Сосна горная	шт	3	3	3	3
Спирея	шт	10	10	10	10
Пункт распределительный ПР 501-029-54У	шт	1	1	1	1
Щит наружного освещения ЩМП-5-0 У1 IP65	шт	1	1	1	1
Щитки ЩМП-1-2 У1 IP54 PRO IEK	шт	10	10	10	10
Опора НФК-6,0-02-цл-Опора Engineering /74,5кг	шт	16	16	16	16
Кронштейн (переходник) 32.Т1-Ф3-Опора	шт	16	16	16	16
Светильник торшерный светодиодный (GALAD) Тюльпан LED-201909053-1	шт	16	16	16	16
Опора НФГ-8,0-05-цл-Опора Engineering /100кг	шт	9	9	9	9
Кронштейн 1.К1-1,0-1,0-Ф1-Опора Engineering	шт	9	9	9	9
Светильник консольный светодиодный GALAD Омега LED-201909053-1	шт	9	9	9	9
Опора ОД-1-6,0-78 "Капля"-Опора Engineering/108кг	шт	40	40	40	40
Светильник подвесной светодиодный GALAD Капля LED-201909053-1	шт	40	40	40	40
Кабельные линии для наружного освещения	м.п.	4693	4693	4693	4693

8. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации:  
Всего: 33 669 338,46 рублей, в том числе:  
стоимость строительно-монтажных работ – 32 509 338,46 рублей.  
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря – 0,00 рублей.  
стоимость проектных работ – 1 160 000,00 рублей.

9. Стоимость принятых работ:

Всего: 33 669 338,46 рублей, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ – 32 509 338,46 рублей.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря – 0,00 рублей.

стоимость проектных работ – 1 160 000,00 рублей.

**Замечания:**

1. Восстановление двух пролетов ограждений Парка со стороны улицы Гагарина.

2. В июле 2021 года провести обследование объекта. При выявлении замечаний по устройству газонов, примыкающих к твердым покрытиям, данные замечания устранить.

3. При реализации второго и третьего этапов благоустройства Парка культуры и отдыха проработать вопрос об укладке рулонного газона вместо посева трав.

**ВОПРОС 2.**

**СЛУШАЛИ:** Заместителя председателя, заместителя начальника МКУ ГО Богданович «Управление муниципального заказчика» по вопросам формирования современной городской среды Бабову С.В.

Для внесения отчетности в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства требуется ежемесячное утверждение отчета о реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Богданович на 2020 год».

В отчете за ноябрь 2020 года указано, что на сегодняшний день на территории городского округа Богданович:

- было заключено пять контрактов, на сегодняшний день все контракты находятся в статусе «Контракт закрыт»;

- общая планируемая и сметная стоимость данных контрактов составила 32 509 338,46 руб. (тридцать два миллиона пятьсот девять тысяч триста тридцать восемь рублей 46 копеек), на сегодняшний день оплата произведена в полном объеме;

2. Проведено: 87 (в ноябре 7) фактов прочего вовлечения (торжественное открытие объекта, рейтинговое голосование, день рождения Деда Мороза в Парке культуры и отдыха, репортажи о вандализме в Парке и др.) и 8 (за ноябрь 0) фактов трудового.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 20, «Против» - нет, «Воздержался» - 0.

**РЕШИЛИ:**

1. Информацию принять к сведению.

2. Директору МАУК «Парк культуры и отдыха» городского округа Богданович Мирославиной Л.В. восстановить два пролета ограждений Парка со стороны улицы Гагарина.

3. В июле 2021 года провести обследование объекта. При выявлении вышеуказанных замечаний по устройству газонов, примыкающих к твердым покрытиям, данные замечания будут устранены подрядной организацией в рамках гарантийных обязательств муниципального контракта.

4. При реализации второго и третьего этапов благоустройства Парка культуры и отдыха проработать вопрос об укладке рулонного газона вместо посева трав.

5. Утвердить и опубликовать ежемесячный отчет (за ноябрь 2020 г.) о реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» на 2020 год».

Председатель комиссии

П.А. Мартьянов

Заместитель председателя комиссии

С.В. Бабова

Секретарь комиссии

Е.А. Осинцева