

ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии для оценки и обсуждения проектов
и предложений по благоустройству территорий
городского округа Богданович по обеспечению реализаций муниципальной
программы «Формирование современной городской среды на территории
городского округа Богданович на 2018-2024 годы»

30.06.2022

№ 7

г. Богданович

Председатель комиссии: Мартьянов П.А.

Заместитель председателя комиссии: Бабова С.В.

Секретарь: Куликова Н.А.

Присутствовали: Алешкин А.В., Бубенщиков А.В., Гринберг Ю.А., Корионов В.Г., Ивонин М.В., Потоцкий В.А., Барабанов В.М., Сенкевич К.А., Стюрц А.В., Туманов Д.В., Уткова О.В., Чижов А.Г.

Приглашенные: Начальник КДО ПКиО Савицкая Е.В., телевидение ТВ-Богданович, корреспондент газеты «Народное слово» Черданцева В.В.

Отсутствовали: Буслаев А.С., Коробейников В.А., Лютова А.А., Новохатский А.В., Пименова Н.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Информация о текущем состоянии дел и ходе реализации проектов благоустройства на территории городского округа Богданович в 2022 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы», утверждённой постановлением главы городского округа Богданович от 09.11.2017 №2215 (в ред. от 28.01.2022 № 104) - докладчик Бабова С.В.

2. Утверждение ежемесячного отчета о реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» на 2022 год – докладчик Бабова С.В.

ВОПРОС 1.

СЛУШАЛИ: Заместителя председателя, заместителя начальника МКУ ГО Богданович «Управление муниципального заказчика» по вопросам формирования современной городской среды Бабову С.В.

На сегодняшний день в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» процент выполнения работ по объекту «Комплексное благоустройство Парка культуры и отдыха городского округа Богданович по ул. Парковая, д. 10» (3 этап) составляет 60%.

На 100% выполнены работы по подготовке основания под укладку плиточного покрытия.

Выполнены работы по укладке бортовых камней (91%), на 41% установлено ограждение, на 70% выполнена подготовка основания по

асфальтобетонное покрытие. В настоящее время ведутся работы по укладке плиточного покрытия что составляет 23%.

Отставание от графика составляет 12 календарных дней.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 15, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

ВОПРОС 2.

СЛУШАЛИ: Заместителя председателя, заместителя начальника МКУ ГО Богданович «Управление муниципального заказчика» по вопросам формирования современной городской среды Бабову С.В.

Для внесения отчетности в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства требуется ежемесячное утверждение отчета о реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» на 2022 год.

В отчете за июнь 2022 год указано, что на сегодняшний день на территории городского округа Богданович:

1. Законтрактованы четыре контракта:

1) №0862300041821000003 с ООО «Швабе-Урал» на выполнение работ по объекту «Комплексное благоустройство Парка культуры и отдыха городского округа Богданович по ул. Парковая, д. 10» (3 этап) что составляет 35 928 559,3 (тридцать пять миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 3 копейки.

2) №43/2022 с ООО «ПРО-Сцена» на поставку сценического сборно-разборного подиума 6,0x4,8 м. с подвесом, в рамках выполнения работ по объекту «Комплексное благоустройства Парка культуры и отдыха городского округа Богданович по ул. Парковая, д. 10» (2,3 этап) составляет 569 580,0 (пятьсот шестьдесят девять тысяч пятьсот восемьдесят) рублей. Работы выполнены в полном объеме, контракт закрыт.

3) №1-2022 с ИП Голендухин А.Г. на поставку декоративного панно для арт-объекта «Стена Времени», в рамках выполнения работы по объекту «Комплексное благоустройство Парка культуры и отдыха городского округа Богданович по ул. Парковая, д. 10» (2,3 этап) составляет 498 000,0 (четыреста девяносто восемь тысяч) рублей, оплачено 149 400,00 (сто сорок девять тысяч четыреста) рублей.

4) №0862300041822000037 с ИП Андреев Д.О. на поставку и монтаж ярморочных домиков, в рамках выполнения работ по объекту «Комплексное благоустройство Парка культуры и отдыха городского округа Богданович по ул. Парковая, д. 10» (2,3 этап) составляет 2 390 000,0 (два миллиона триста девяносто тысяч) рублей. Работы выполнены в полном объеме, контракт закрыт.

Размер субсидии из областного бюджета на 2022 год составляет 40 384 300,00 (сорок миллионов триста восемьдесят четыре тысячи триста) рублей. Из местного бюджета выделено 824 259,30 (восемьсот двадцать четыре тысячи двести пятьсот девять) рублей 30 копеек.

Законтрактованная стоимость 39 386 139,30 (тридцать девять миллионов триста восемьдесят шесть тысяч сто тридцать девять) рублей 30 копеек. Выплаченная стоимость 3 108 980,0 (три миллиона сто восемь тысяч девятьсот восемьдесят) рублей.

2. Проведено 73 (в июне 18) мероприятия (приложение к протоколу) прочего вовлечения – культурно-массовые мероприятия, в том числе в рамках проекта ФКГС на ранее благоустроенных или планируемых к благоустройству в дальнейшем территориях, и 7 фактов трудового участия – уборка улиц и общественных пространств города трудоустроенной молодежью ЦМПИИ.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 15, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению и рекомендовать руководителю подрядной организации Плехову Е.В. ускорить ход выполнения работ на объекте согласно утвержденному плану-графику.

2. Ежемесячный отчет (за июнь 2022 г.) о реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» на 2022 год утвердить.

В ходе заседания общественной комиссии представлена документация и наглядные материалы:

1. Ежемесячный отчет (за июнь 2022 г.) о реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» на 2022 год.

Председатель комиссии



П.А. Мартьянов

Заместитель председателя комиссии



С.В. Бабова

Секретарь комиссии



Н.А. Куликова

Май: (55 фактов прочего + 6 трудового)

Июнь:

Прочего: 18 фактов

№ п/п	Дата проведения мероприятия	Название мероприятия	Возраст участников	Количество участников
1	31.05.2022	За ДКиЦ состоялось мероприятие, посвящённое Дню защиты детей		235
2	01.06.2022	Игровая программа «Я патриот» в сквере им. Маргелова		500
3	04.06.2022	II открытый детский рок-фестиваль-конкурс «РеактиFFest-2022» за ДКиЦ		1370
4	04.06.2022	«РеактиFFest-2022» за ДКиЦ		1230
5	10.06.2022	День России «Триколор 2022»		10
6	11.06.2022	Квест-игра «Замороженное приключение» на Аллее Дружбы		392
7	12.06.2022	Праздничные мероприятия, посвященные Дню России у СК «Колорит»		713
8	12.06.2022	Фестиваль экстрима ВМХ у СК «Колорит»		17
9	12.06.2022	Игровая программа «Уголки России» у СК «Колорит»		404
10	17.06.2022	Игровая программа «Путешествие по дворцу сказок» в сквере им. Маргелова		185
11	18.06.2022	«Поющий двор» концертно-игровая программа для детей прошла в северном микрорайоне	до 14 лет	68
12	19.06.2022	Игровая программа «Цветик-Семицветик» в сквере им. Маргелова		262
13	22.06.2022	Акция «Свеча памяти» в парке «Победы»		240
14	25.06.2022	«День молодёжи» за ДКиЦ		1275
15	25.06.2022	«Бульварник» на площадке у СК «Колорит»		306
16	25.06.2022	Игровая программа «Время зажигать» за ДКиЦ		130
17	28.06.2022	Турнир по лазертагу между воспитанниками СРЦН и ДЮСШ на Аллее Славы		16
18	28.06.2022	«Поющий двор, вечно молодые хиты» в сквере у ТЦ «Спутник»		70
Итого:		18 мероприятий		7423

Трудового: 1 факт

1	09.06.2022	Акция «Наш экологический след» к конкурсу на лучший трудовой отряд Свердловской области «Молодёжь на старте»		18
Итого:		1 мероприятие		18

Итого: (73 факта прочего + 7 трудового)