

ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии для оценки и обсуждения проектов
и предложений по благоустройству территорий
городского округа Богданович по обеспечению реализаций муниципальной
программы «Формирование современной городской среды на территории
городского округа Богданович на 2018-2024 годы»

04.10.2021

№ 9

г. Богданович

Председатель комиссии: Мартьянов П.А.

Заместитель председателя комиссии: Бабова С.В.

Секретарь: Куликова Н.А.

Присутствовали: Алешкин А.В., Буслаев А.С., Корионов В.Г., Лютова А.А., Потоцкий В.А., Привалова И.А., Серебренникова Ю.А., Тришевский В.Д., Черданцев Д.В.

Приглашенные: представитель подрядной организации ООО «ШВАБЕ-УРАЛ», начальник участка Колков Е.С., директор МБУК «Парк культуры и отдыха ГО Богданович» Бубенцова М.Ю., заместитель главы администрации ГО Богданович Туманов Д.В., корреспондент газеты «Народное слово», Телевидение Богдановича.

Отсутствовали: Бубенщиков А.В., Галимов В.М., Гвоздев Л.Н., Гринберг Ю.А., Новохатский А.В., Петелин С.А., Пименова Н.В., Утусикова Ж.А., Сенкевич К.А., Стюрц А.В., Уткова О.В., Чижов А.Г., Щипачева Н.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Информация о текущем состоянии дел и ходе реализации проектов благоустройства на территории городского округа Богданович в 2021 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы», утверждённой постановлением главы городского округа Богданович от 09.11.2017 №2215 (в ред. от 04.03.2021 №284) - докладчик Бабова С.В.

2. Внесение изменений в проектную документацию шрифт 25-001-2019. РД «Комплексное благоустройство Парка культуры и отдыха городского округа Богданович по ул. Парковая, д.10» выявленных замечаний в рамках исполнения строительно-монтажных работ - докладчик Бабова С.В.

3. Утверждение ежемесячного отчета о реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» на 2021 год - докладчик Бабова С.В.

ВОПРОС 1.

СЛУШАЛИ: Заместителя председателя, заместителя начальника МКУ ГО Богданович «Управление муниципального заказчика» по вопросам формирования современной городской среды Бабову С.В.

По реализации мероприятий комплексного благоустройства общественной территории «Комплексное благоустройство Парка культуры и отдыха городского округа Богданович по ул. Парковая, д. 10» (2 этап).

На сегодняшний день в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» по данному объекту в полном объеме выполнены работы по демонтажу старого оборудования и покрытий, снос деревьев, замещение грунта до проектных отметок и вертикальной планировки, прокладке кабельных линий под наружное освещение, установке закладных деталей, опор и светильников, установке спортивного оборудования, устройству травмабезопасного покрытия из резиновой крошки.

На 90% выполнены следующие работы: уложены подстилающие слои под покрытия, установлены бортовые камни, обустроена площадка под скейт-парк.

На 80% выполнены работы: по укладке тротуарной плитки, по асфальтированию площадок и тротуаров, по высадке деревьев и кустарников, по установке МАФ.

На 60% выполнены работы по устройству газонных покрытий, газонной решетки.

Поставщиками отгружено малых архитектурных форм на сумму 26 млн. рублей. На сегодняшний день не поставлен один элемент МАФ - ротонда (сроки поставки по информации от поставщика 15 октября 2021 года).

Стоимость 2 этапа по муниципальному контракту составляет 115 500 тыс. рублей. В настоящее время выполнены работы на 99 757 тыс. рублей, что составляет 86,5%.

30 сентября 2021 года сроки по муниципальному контракту завершены и отставание от графика составляет 19 календарных дней.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 12, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

ВОПРОС 2.

СЛУШАЛИ: Заместителя председателя, заместителя начальника МКУ ГО Богданович «Управление муниципального заказчика» по вопросам формирования современной городской среды Бабову С.В.

В рамках выполнения муниципального контракта №0862300041821000003 от 29 марта 2021 года «На выполнение работ по объекту «Комплексное благоустройство Парка культуры и отдыха городского округа Богданович ул. Парковая д.10» (2,3 этап)», в части обеспечения выполнения строительно-монтажных работ в соответствии с проектной документацией шрифт 25-001-2019. РД «Комплексное благоустройство Парка культуры и отдыха городского округа Богданович по ул. Парковая, д.10» выявлены следующие замечания и уточнения по проектной документации:

- в локальном сметном расчете №02-02-06 «Наружное освещение» стоимость закладных деталей, опор уличного освещения и светильников учтены по коммерческому предложению от завода изготовителя ООО «Новоуральский завод металлоконструкций», с названиями завода изготовителя GALAD. Также, в рабочей документации 25-001-2019. РД-ЭО в Разделе «Наружное освещение. Системы электроснабжения. Архитектурно-художественная подсветка» в плане прокладки кабельных линий и в спецификации оборудования, изделий и материалов, используемые материалы указаны от завода изготовителя GALAD, а

в спецификации указан завод изготовителя ООО «Новоуральский завод металлоконструкций». Рабочая документация была откорректирована в соответствии со сметной документацией;

- при производстве вертикальной планировки с выемкой растительного грунта было выявлено, что толщина растительного слоя непригодного грунта не соответствует параметрам, указанным в проектной документации Раздел. «Схема планировочной организации земельного участка 25-001-2019.РД-ГП». Фактическая толщина растительного грунта (непригодного) составляет от 0,1 м до 0,73 м. Объемы выемки непригодного растительного грунта под устройство щебеночных оснований покрытий, были зафиксированы исполнительной схемой высотных отметок положения земляного корыта. В рабочую документацию внесены изменения в лист 6 «Земляные массы», дополнительно разработан лист 6.1 «План снятия растительного грунта», объем инертных материалов на замещения до проектных отметок составил 11483 м³. В ЛСР №02-02-01 «Вертикальная планировка. 2 этап» внесены изменения. Локальный сметный расчет прошёл экспертизу, получено положительное заключение №66-10241-21 от 27.09.2021;

- в представленной производителями спортивного игрового оборудования документации площадь под площадку PARKOURN^{№2} должна составлять не менее 300 м², кроме этого, иметь ударопоглощающее покрытие под площадку PARKOURN^{№2}, под «Раму с оборудованием 8,4 м со скалодромом» и под уличными тренажерами. В рабочей документации предусмотрена скейт-зона площадью 825 м², с разработкой проекта в рамках выполнения работ («под ключ»). В ходе исполнения контракта поставщиком была разработана рабочая документация: Раздел. Генеральный план Д2193-1-ГП и Раздел. Архитектурно-строительные решения Д2193-1-АС, с общей площадью скейт-парка - 1126,4 м² (с учетом наполняемости площадки). По данным замечаниям были внесены изменения в рабочую документацию 25-001-2019.РД-ГП Раздел. «Схема планировочной организации земельного участка», предусмотрены ударопоглощающее покрытие и расположение площадок с учетом необходимых площадных показателей и зон безопасности. При этом, комплект спортивного оборудования не изменен. Ошибочно в рабочей документации покрытие, предусмотренное под аттракцион «Сюрприз» (из железобетонных плит МЖП), было указано в границах 2 этапа в плане «Благоустройства и конструкций покрытий» под складскими помещениями с площадью 143 м². В связи с демонтажем данного аттракциона, данное покрытие из проекта было исключено и заменено на плиточное покрытие из тротуарной плитки;

- в рабочей документации в разделе «Архитектурно-строительные решения», лист 14 «Фундаменты Арт-объекта «Стена»» не предусмотрено устройство фундаментов под выступавшую часть стены, в связи с этим, внесены изменения и уменьшена общая толщины с 1000 мм кладки стены до 840 мм. Рабочей документацией предусмотрено изготовление «Панно» из металлического листа толщиной 6 мм с креплением его на Арт-объект «Стена», вес панно составил около 5 тонн, была угроза вырывания креплений из кирпичной кладки. Внесены изменения в проект с использованием, для изготовления Панно, композитных материалов и разработано техническое решение по креплению данного Панно к Арт-объекту «Стена».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 12, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

ВОПРОС 3.

СЛУШАЛИ: Заместителя председателя, заместителя начальника МКУ ГО Богданович «Управление муниципального заказчика» по вопросам формирования современной городской среды Бабову С.В.

Для внесения отчетности в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства требуется ежемесячное утверждение отчета о реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» на 2021 год.

В отчете за сентябрь 2021 года указано, что на сегодняшний день на территории городского округа Богданович:

1. Законтрактован один контракт - на выполнение работ по объекту «Комплексное благоустройство Парка культуры и отдыха городского округа Богданович по ул. Парковая, д. 10» (2,3 этап), размер субсидии из областного бюджета составляет 44,1 млн. руб., из местного - 0,9 млн. руб.

На сегодняшний день подрядной организацией ООО «ШВАБЕ-УРАЛ» выполнено и оплачено работ на сумму 8 390 307 (восемь миллионов триста девяносто тысяч триста семь) рублей 22 копейки.

2. Проведено 111 (в сентябре 10) мероприятий (приложение к протоколу) прочего вовлечения – культурно-массовые мероприятия, в том числе в рамках проекта ФКГС на ранее благоустроенных или планируемых к благоустройству в дальнейшем территориях, и один факт трудового участия – уборка трудоустроенной молодежью ЦМПТИ и воспитанниками клуба «ЖКХ-Юниор» улиц и общественных пространств благоустроенных и планируемых к благоустройству.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 12, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению и рекомендовать руководителю подрядной организации Плехову Е.В.:

1.1 Ускорить ход выполнения работ на объекте, согласно утвержденному плану-графику.

2. Утвердить внесенные изменения в проектно-сметную документацию проектной документацией шрифт 25-001-2019. РД «Комплексное благоустройство Парка культуры и отдыха городского округа Богданович по ул. Парковая, д.10». Внести изменения в Постановление главы городского округа Богданович от 20.01.2020 №42 «Об утверждении результатов общественных обсуждений, проведенных в городском округе Богданович по вопросу утверждения дизайн-проектов общественных территорий, вынесенных для проведения рейтингового голосования» и в постановление главы городского округа Богданович от 14.01.2021 №8 «Об утверждении проектно-сметной документации по объекту «Комплексное благоустройство Парка культуры и отдыха городского округа Богданович по ул. Парковая д. 10» (2 этап без разбивки на участки, 3 этап).

3. Ежемесячный отчет (за сентябрь 2021 г.) о реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» на 2021 год» утвердить.

В ходе заседания общественной комиссии представлена документация и наглядные материалы:

1. Рабочая документация 25-001-2019. РД-ЭО в Раздел. «Наружное освещение. Системы электроснабжения. Архитектурно-художественная подсветка»;

рабочая документация 25-001-2019. РД-ГП Раздел. «Схема планировочной организации земельного участка», лист 6 «Земляные массы» и лист 6.1. «План снятия растительного грунта»;

рабочая документация шифр 25-001-2019.РД-АС Раздел. «Архитектурно-строительные решения»;

Положительное заключение экспертизы №66-1-0241-21 от 27.09.2021 сметной документации, внесенный изменений в лист 6 «План земляных масс (2 этап строительства)» 25-001-2019.РД-ГП по объекту ««Комплексное благоустройство Парка культуры и отдыха городского округа Богданович ул. Парковая д.10».

2. Ежемесячный отчет (за сентябрь 2021 г.) о реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» на 2021 год.

Председатель комиссии



П.А. Мартьянов

Заместитель председателя комиссии



С.В. Бабова

Секретарь комиссии

Н.А. Куликова

Август: (101 факт прочего + 14 трудового)

Сентябрь:

Прочего: 10 фактов

№ п/п	Дата проведения мероприятия	Название мероприятия	Возраст участников	Количество участников
1	04.08.2021	В ПКиО будет установлен настоящий железнодорожный локомотив с вагонами		8
2	01.09.2021	Игровая программа «Правила выживания в школе» СК «Колорит»		365
3	02.09.2021	Рисунки на асфальте «Дорога к миру» СК «Колорит»	до 12 лет	20
4	03.09.2021	Концертная программа «Поющая беседка» во дворе дома №25 в первом квартале		94
5	03.09.2021	День солидарности в борьбе с терроризмом «Мы за Мир» в парке Победы		109
6	08.09.2021	Игровая скамейка «В поисках золотого ключика» СК «Колорит»	до 12 лет	7
7	12.09.2021	Семейный праздник «Культдесант» СК «Колорит»		114
8	18.09.2021	«Осеннее чаепитие» на Аллее Дружбы		106
9	23.09.2021	Игровая программа «Джуманджи» в сквере Маргелова	до 14 лет	238
10	28.09.2021	Игровая программа «Амулет великого Маниту» на Аллее Дружбы		159
Итого:		10 мероприятий		1220

Трудового: 1 факт

1	15.09.2021	Уборка трудоустроенной молодежью ЦМПИИ и воспитанниками клуба «ЖКХ-Юниор» улиц и общественных пространств благоустроенных и планируемых к благоустройству		5
Итого:		1 мероприятие		5

Итого: (111 фактов прочего + 15 трудового)