

ПРОТОКОЛ

Заседания общественной комиссии для оценки и обсуждения проектов и предложений по благоустройству территорий городского округа Богданович по обеспечению реализаций муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы»

31.07.2020

№ 9

г. Богданович

Заседание в режиме видеоконференцсвязи

Председатель комиссии: Мартьянов П.А.

Заместитель председателя комиссии: Бабова С.В.

Секретарь: Осинцева Е.А.

Присутствовали: Алешкин А.В., Буслаев А.С., Головина А.А., Лютова А.А., Петелин С.А., Потockий В.А., Привалова И.А., Серебренникова Ю.А., Стюрц А.В., Тришевский В.Д., Уткова О.В., Черданцев Д.В., Чижов А.Г., Щипачева Н.А.

Приглашенные: корреспондент газеты «Народное Слово».

Отсутствовали: Бубенщиков А.В., Галимов В.М., Гринберг Ю.А., Манькова К.Г., Новохатский А.В., Пименова Н.В., Полушкин В.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Информация о текущем состоянии дел и ходе реализации проектов благоустройства на территории городского округа Богданович в 2020 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» утверждённой постановлением главы городского округа Богданович от 09.11.2017 года № 2215 (в ред. от 27.05.2020 № 665) - докладчик Бабова С.В.

2. Утверждение ежемесячного отчета о реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» на 2020 год - докладчик Бабова С.В.

ВОПРОС 1.

СЛУШАЛИ: Заместителя председателя, заместителя начальника МКУ ГО Богданович «Управление муниципального заказчика» по вопросам формирования современной городской среды - Бабову С.В.

По реализации мероприятий комплексного благоустройства общественной территории «Комплексное благоустройство Парка культуры и отдыха городского округа Богданович по ул. Парковая, д. 10» 1 этап.

На сегодняшний день в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» по данному объекту уже выполнено более 40 процентов работ: в полном объеме выполнены работы по устройству оснований конструкции под площадки, дорожных одежд, уложены бортовые камни, произведена поставка и монтаж сценического комплекса. Частично выполнены работы по асфальтированию площадок, приобретены малые архитектурные формы.

Работы ведутся с небольшим отставанием от установленного графика.

ВОПРОС 2.

СЛУШАЛИ: Заместителя председателя, заместителя начальника МКУ ГО Богданович «Управление муниципального заказчика» по вопросам формирования современной городской среды - Бабову С.В.

Для внесения отчетности в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства требуется ежемесячное утверждение отчета о реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Богданович на 2020 год».

В отчете за июль 2020 года указано, что на сегодняшний день на территории городского округа Богданович:

- законтрактовано четыре контракта, на общую сумму 32 509 278 (тридцать два миллиона пятьсот девять тысяч двести семьдесят восемь) рублей 26 копеек. На сегодняшний день подрядной организации ООО «PCY-12» выполнено работ и оплачено на сумму 11 811 397 (одиннадцать миллионов восемьсот одиннадцать тысяч триста девяносто семь) рублей 00 копеек.

- проведено – 54 (в июле 7) фактов прочего вовлечения (общественная комиссия, вечерний фитнес у СК «Колорит», открытие новой воркаут площадки, рабочий визит губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева и др. мероприятия).

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 17, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению и рекомендовать руководителю подрядной организации Чуприянову Д.А. ускорить ход выполнения работ на объекте, согласно утвержденного плана-графика.

2. Ежемесячный отчет (за июль 2020 г) о реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» на 2020 год», утвердить.

В ходе заседания общественной комиссии представлена документация и наглядные материалы:


1. Ежемесячный отчет (за июль 2020 г) о реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» на 2020 год.

Председатель комиссии



П.А. Мартьянов

Заместитель председателя комиссии



С.В. Бабова

Секретарь комиссии

Е.А. Осинцева